



โครงการชลประทานระยอง

เสาร์ 1 มีนาคม 2568

[illegible]

รายชื่อ	ฝน	ระดับน้ำ (ม.รทก.)			ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ปริมาณน้ำใช้ การ	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์ (เทียบกับความจุคลอง)	พื้นที่รับ น้ำคลอง (ด้าน บน.ม.)	พื้นที่รับ น้ำคลอง (ด้าน บน.ม.)	ปริมาณน้ำ						28 กุมภาพันธ์ 2568						
		เก็บกัก (ม.รทก.)	ความจุ (ปกติ) (ด้าน สบ.ม.)	เพิ่ม ความจุ(ชั่วคราว) (ด้าน สบ.ม.)	ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ด้าน สบ.ม.)						OUTLET			SPILLWAY		EMERGENCY		รับน้ำ-ส่งน้ำ (ผักรน้ำ) (ด้าน สบ.ม.)	Outflow (ด้าน สบ.ม.)	น้ำไหลลงอ่าง (ด้าน สบ.ม.)	ระเหย รั่วซึม (ด้าน สบ.ม.)		
												เปิดบาน	(ม.๓/วินาที)	ด้าน สบ.ม./วิน	เปิด ด้าน บาน	(ม. ³/วินาที)	น้ำสูง	(ม. ³/วินาที)						
อ่างเก็บน้ำ																								
1 ดอกทราย	3.3	+52.60	71.400	79.411	+50.30	48.835	45.835	68.40%	61.50%	-0.17	↓	-0.02	-	0	-	-	0	-	-			0.039	-	0.039
2 หนองปลาไหล	-	+45.00	163.750	187.620	+43.58	133.446	120.286	81.49%	71.13%	-0.40	↓	-0.02	0.0%		-	-	-	-	-	รับ	0.136	0.454	-	0.091
3 คลองใหญ่	-	+46.00	40.100	51.100	+44.10	22.465	19.465	56.02%	43.96%	-0.41	↓	-0.05	20.0%	4.11	0.36	-	-	-	-	ส่ง	0.115	0.507	0.096	0.037
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250	318.131		204.746	185.586	74.39%	64.36%					4.11	0.36		-		-			1.000	0.096	0.167
4 ประแสร์	-	+35.99	295.000		+33.02	178.200	158.200	60.41%		-0.70	↓	-0.02	0.30	10.97	0.95		-	-	-	ส่ง	0.417	0.850	-	0.150
5 คลองระโงก	7.1	+33.50	19.650		+31.70	13.100	12.900	66.67%		-0.03	↓	-0.01	0%	-	-	-	-	-	-		-	0.014	-	0.014
ลุ่มน้ำประแสร์			314.650			191.300	171.100	60.80%						10.970	0.948		-		-			0.864	-	0.164
รวม			589.900			396.046	356.686	67.14%						15.082	1.303		-		-		-	1.864	0.096	0.331

หมายเหตุ

วิกิถิต

≤30,00%

ฉกเงิน

30.01-50.00%

ปกติ

50.01-80.00%

The logo of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is located in the top right corner. It consists of a stylized figure of a person with arms raised, possibly representing health or family, within a circular frame. Below the figure, the text 'Ministry of Health and Family Welfare, Government of India' is written in a small font.

> 80,00%

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน

รายงานสภาพน้ำ ประจำวันที่				1 มีนาคม 2568			29 กุมภาพันธ์ 2567			29 กุมภาพันธ์ 2563		
รายชื่อ	ฝน 28 ก.พ. 68	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ระดับน้ำ (ม.รทก.)		เปอร์เซ็นต์	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		เปอร์เซ็นต์	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		เปอร์เซ็นต์
		เก็บกัก (ม.รทก.)	ความจุ (ปกติ) (ล้าน ลบ.ม.)	ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม. ³)		ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม. ³)		ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม. ³)	
อ่างเก็บน้ำ												
1 ดอกทราย	3.3	+53.30	71.400	+50.30	48.835	68.40%	+48.88	37.559	52.60%	+46.42	22.210	31.11%
2 หนองปลาไหล	-	+45.00	163.750	+43.58	133.446	81.49%	+43.23	126.448	77.22%	+36.04	29.730	18.16%
3 คลองใหญ่	-	+46.00	40.100	+44.10	22.465	56.02%	+43.83	20.313	50.66%	+41.17	6.326	15.78%
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250		204.746	74.39%		184.321	66.97%		58.266	21.17%
4 ประแสร์	-	+35.99	295.000	+33.02	178.200	60.41%	+33.53	196.020	66.45%	+29.07	79.100	26.81%
5 คลองระโือก	7.1	+33.50	19.650	+31.70	13.100	66.67%	+30.97	10.922	55.58%	+29.97	8.334	42.41%
ลุ่มน้ำประแสร์			314.650		191.300	60.80%		206.942	65.77%		87.434	27.79%
รวม			589.900		396.046	67.14%		391.263	66.33%		145.700	24.70%

វិកត្យ

<30.00%

จุดเงิน

30.01-50.00%

ปกติ

50.01-80.00%

น้ำดี

> 80.00%



โครงการชลประทานชลบุรี
จังหวัดชลบุรี



สำนักงานชลประทานที่ 9
จังหวัดชลบุรี

สรุปปริมาณน้ำประจำวัน

1 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่ออ่างเก็บน้ำ	ตำบล	อำเภอ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)				ความจุ เก็บกัก	ความจุ เก็บกักเพิ่ม	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.(รทก.)			ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน (มม.)	ระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม)	คิดเป็น %	คิดเป็น %
				ต่ำสุด	สูงสุด	เก็บกัก	เก็บกักเพิ่ม	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68	1 มี.ค. 68	+/-	28 ก.พ. 68	1 มี.ค. 68	+/-	28 ก.พ. 68	28 ก.พ. 68	ของความจุเดิม	ของความจุใหม่
1	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ	ศรีราชา	+ 20.00	+ 30.60	+30.00		117.0		103.650	+27.470	+27.450	-0.02	78.502	78.201	-0.30	0.40	0.0000	66.84	
2	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	หนองขาม	ศรีราชา	+ 57.50	+66.85	+65.60	+66.00	21.40	23.40	14.314	+62.600	+62.590	-0.01	10.514	10.490	-0.02	0.00	0.000	49.02	44.83
3	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	หนองปรือ	บางละมุง	+ 36.00	+ 45.70	+45.50		16.60		8.759	+42.620	+42.620	0.00	9.007	9.007	0.000	0.00	0.000	54.26	
4	อ่างเก็บน้ำขากนอก	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 15.60	+ 23.60	+23.00		7.03		3.790	+20.350	+20.350	0.00	3.215	3.215	0.000	0.00	0.000	45.73	
5	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	บึง	ศรีราชา	+ 51.00	+ 62.00	+61.20		7.65		3.920	+58.780	+58.770	-0.01	4.624	4.616	-0.01	0.00	0.000	60.34	
6	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บึง	ศรีราชา	+ 67.00	+ 74.94	+74.00		3.84		2.333	+72.080	+72.070	-0.01	2.292	2.286	-0.01	0.00	0.000	59.52	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	ตะเคียนเตี้ย	บางละมุง	+ 57.00	+ 65.88	+65.00		4.80		1.652	+58.880	+58.870	-0.01	0.771	0.769	-0.00	0.00	0.000	16.02	
8	อ่างเก็บน้ำบ้านบึง	คลองกิ่ว	บ้านบึง	+ 75.20	+ 81.75	+80.80		10.98		5.995	+76.240	+76.200	-0.04	3.854	3.807	-0.05	13.00	0.000	34.68	
9	อ่างเก็บน้ำมาบพิกทอง 1	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 51.00	+ 56.75	+56.25		1.23		1.050	+55.33	+55.320	-0.01	1.030	1.028	-0.00	0.00	0.000	83.58	
10	อ่างเก็บน้ำมาบพิกทอง 2	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 35.00	+41.50	+41.00		2.00		1.929	+40.61	+40.610	0.00	1.816	1.816	0.000	0.00	0.000	90.80	
11	อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ 1	บางเสร่	สัตหีบ	+ 33.00	+37.30	+36.50		1.50		1.548	+34.95	+34.930	-0.02	0.769	0.762	-0.01	0.00	0.000	50.80	
12	อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ 2	บางเสร่	สัตหีบ	+ 46.50	+54.50	+54.00		2.90		2.900	+53.22	+53.210	-0.01	2.400	2.394	-0.01	0.00	0.000	82.55	
13	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	+ 29.00	+ 37.16	+35.50	+36.50	98.00	125.00	103.058	+32.550	+32.560	0.01	37.636	37.792	0.156	4.10	0.044	38.56	30.23
14	อ่างเก็บน้ำคลองกระแสะ	พลวงทอง	บ่อทอง	+ 88.00	+99.7	+98.50		18.12		17.470	+97.210	+97.200	-0.01	13.780	13.750	-0.03	0.00	0.000	75.88	
	รวม			-	-	-		313.05	342.05	272.37	-	-	-	170.212	169.933		-	0.0442	54.3	49.68
										ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.67	ระดับน้ำ ม.(รทก.)			ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน เมื่อวาน (มม.)	ปริมาณน้ำเฉลี่ย (ลบ.ม./วินาที)	ระยะยกบาน (ม.)	เปิดบาน (ชม.)
1	ปตร.คลองพานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.30	+1.20		1.20		1.30	+0.96	+0.96	0.00	1.227	1.227	0.000	0.00	0.000	0.00	0
2	ปตร.ปลายคลองขป.พานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.93	+1.50		0.67		0.68	+0.89	+0.89	0.00	0.567	0.567	0.000	0.00	0.000	0.00	0
3	ปตร.ต้นคลองขป.พานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.70	+1.70		-			+1.20	+1.18	-0.02	0.00	0.00	0.000	0.0	-	-	-